## 臺中市政府新設及維護管線施工圖資更新作業 自主查核表

案號: 施測日期: 版本:第二版 基本資料 1. 臺中市道路挖掘施工安全管理人員認證證號: 施測廠商: □ 自行施測 □ 外包施測(廠商名稱: ) 施測人員姓名: □ 測量技師 □ 測量(丙級以上)技術士(證號: ) (測量技師或測量技術士(丙級以上)證號擇一填寫) 2. 施測儀器: □ 全站儀 □ 衛星定位儀 □ 潛盾施工定位儀器 □ 其它: (採用其它方式請加填4) 3. GNSS 儀器廠牌及型號: 是否連接內政部國上測繪中心提供之 e-GNSS 定位服務:□ 有 □ 無 如無連接時,請說明如何取得差分資訊及坐標修正方式: 說明: 4. 採用其它施測方式及其精度驗證方式: 5. 坐標參考點(於測區附近辦理為宜)檢測:(以使用 TWD97 坐標系統, TWVD2001 正 高系統為原則) 點位編號:\_\_\_\_\_ 來源: □控制點 □自設點 □其它\_\_\_\_\_ 原始 E 坐標:\_\_\_\_\_ N 坐標:\_\_\_\_\_ H 正高:\_\_\_\_\_ 檢測 E 坐標:\_\_\_\_\_\_ N 坐標:\_\_\_\_\_ H 正高:\_\_\_\_\_\_ m 坐標差值ΔE:\_\_\_\_\_ m ΔN:\_\_\_\_ m ΔH:\_\_\_\_ m 說明:每日作業之前檢測一次,各坐標分量差值不宜大於±0.100 m 6. 施測點數: 孔蓋:\_\_\_\_\_點;設施物:\_\_\_\_\_ 點;管線: 查核項目 7. 測量精度是否符合「臺中市政府建設局及所屬機關公共設施管線圖資更新維 護管理作業要點 | 之規定: □ 是 □ 否。 說明:孔蓋、固定設施物及管線轉折點坐標精度要求為至少20公分。 8. 屬性資料是否符合「臺中市政府建設局及所屬機關公共設施管線圖資更新維 護管理作業要點」之規定: □是 □ 否。 說明:如孔蓋高程、長寬、孔底高,管線埋深、長度等。 9. 是否取得測量紀錄檔案或報表: □ 是 □ 否。 使用 GNSS 儀器時,是否拍攝施測成果坐標讀數之相片:□ 是 □ 否。 10.現場施工作業範圍、管線起點、轉折點及終點部份,是否有依序拍攝遠照、 近照、埋深及假修復路面照片,管線埋設深度以箱尺量測,並以平視角度拍 攝箱尺量測值:□ 是 □ 否。 圖資更新查核項目 11.上傳圖資格式是否依照現行實施「公共設施管線資料標準第二版」規範之 GML 交換檔案格式製作: □ 是 □ 否

12.	12. 施作之道路挖掘工程是否與核可之內容與要求一致: □ 是 □ 否						
	13.上傳圖資及照片內容是否與現地施工區位及現場實際施工內容相符,並對圖						
資正確性負完全責任:□ 是 □ 否							
	—————————————————————————————————————						
一、竣工平面圖	說明:  1. 內容須含孔蓋、管線布設位置及管徑大小。  2. 內容須含配合項次二、三、四、五所對應之照片(點位)編號。  3. 點位編號應填報孔蓋編號、設施物編號及管線編號(唯一值),同管線編號請依起點、轉折點(每2測點間超過50公尺應自前一點位起算每50公尺加取1點)、終點順序標記1、2、3…。						
	編號: (起點)	編號: (轉折點 1)					
	説明:	X14-1100 - 77					
二、管線埋深	<ol> <li>施測照片須依序起點、轉折點、終點,檢 附每一施測點及高程變化處埋設深度照 片。頁數若有不足,請自行新增。</li> </ol>						
	2. 每2測點間超過50公尺應自前一點位起 算每50公尺加測1點。						
	3. 配合竣工平面標示之編號,於本項次標示 對應之照片編號(屬上傳檔案之照片,檔 案命名編號亦需相同)。						
	4. 箱尺擺放至少2根箱尺(分別平置地面與 垂直放置於布設管線之管頂)						
	5. 相片採平視角度(並能顯示置於管頂)拍攝,須能明確判讀箱尺平視刻度數值(公分刻度)。						
	6. 如為孔蓋,則為孔深施測相片。						
	編號:	編號:					
	(轉折點2)轉折點不足,請自行新增。	(終點)					

	施工與施測相片					
	編號:	編號:				
	(起點)					
三、臨時修	說明:  1. 修復照片轉折點需拍攝,無轉折修復路段每50公尺至少需拍攝 1 張,並需對應竣工平面圖上之編號。  2. 配合竣工平面圖標示之編號,於本項次標示對應之照片編號(屬上傳檔案之照片,檔案命名編號亦需相同)。  3. 頁數若有不足,請自行新增。					
復後現況照片	編號:	編號: (終點)				
	編號:	編號:				
	(起點)	(轉折點 1)				
四、施 工測量照片	說明:  1. 施測照片依序為起點、轉折點、終點,檢附每一施測點之全站儀或 GNSS 施測中相片。頁數若有不足,請自行新增。					
	2. 每2測點間超過50公尺應自前一點位起算每50公尺加測1點。					
	3. 配合竣工平面標示之編號,於本項次標示 對應之照片編號(屬上傳檔案之照片,檔 案命名編號亦需相同)。					
	4. 測量中施測照片須含儀器、測量人員及現場背景。					
1	編號:	編號:				

	(轉折點2)轉折點不足,請自行新增。	(終點)		
	施工與施測	L 相片		
	編號:	編號:		
	(起點)	(轉折點 1)		
	說明:			
	1. 施測照片依序為起點、轉折點、終點,檢			
	附每一施測點之全站儀或 GNSS 施測讀			
	數(含坐標)相片,若使用 GNSS 儀器需另 附坐標檢核資訊(如顯示固定解、接收筆			
	數、 $RMS(或\sigma)$ 值)相片。頁數若有不足,			
	請自行新增。			
	2. 每2測點間超過50公尺應自前一點位起			
'Lec	算每 50 公尺加測 1 點。			
測量	3. 配合竣工平面標示之編號,於本項次標示 對應之照片編號(屬上傳檔案之照片,檔			
里 坐	對應之照片編號(屬工時檔案之照片, 檔案命名編號亦需相同)。			
ー 標	編號:	編號:		
讀	(轉折點2)轉折點不足,請自行新增。	(終點)		
數				
		1		

填表人員:		(簽章)	填表單位名稱:	(簽章)
	年	月 日		

上傳 GML 檔案 人員:	年	(簽章) 月 日	上傳 GML 檔 案單位名稱:		(簽	章)
管線單位 品質檢核人員:	□經確認。 致。	本表資料內	容,與檢附資料內	容及上傳 G	ML 檔案 (簽 月	